

stavba	Harmonogram prací		
	Dálnice D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN		
310/II	Úplná uzavírka SO 134		
310/II	Úplná uzavírka SO 134	05.06.2023	19.06.2023
310/II	Frézování ZU - příčný překop	06.06.2023	06.06.2023
310/II	Odstranění panelů z překopu	07.06.2023	07.06.2023
310/II	Oprava konstrukčních vrstev	08.06.2023	12.06.2023
310/II	Pokládka asfaltu	12.06.2023	14.06.2023
310/II	Zemní krajnice	15.06.2023	17.06.2023
310/II	Svodidla	17.06.2023	18.06.2023

za stavbu 310/II vyhotovil: Tomáš Bořík
v Českých Budějovicích: 16.05.2023.2.2021